

**Вилоят ҳокимлиги инжиниринг компанияси буюртмачилигида 2022 йилда амалга
оширилаётган объектлар бўйича
Ҳисобот**

01.01.2023й

млн.сум

	Сохалар бўйича	2022й Режа	Узлаштирилган маблағ	Молиялаштирилган маблағ
1	Умумтаълим мактаблари	276 969,8	274 827,7	271 554,6
2	Ижод ва ихтисослаштирилган мактаб	5 819,8	6 039,6	5 361,4
3	Мактабгача таълим муассаси объектлари	215 815,6	212 903,6	208 259,6
4	Тиббий ва тиббий-ижтимоий муассасалар объектлари	82 123,7	77 415,7	76 640,2
5	Республика бюджет (хар хил) объектлари	185 871,9	161 383,5	151 099,7
6	Обод кишлоқ дастури бўйича	190 219,6	188 316,2	178 810,0
7	ички хўжалик йулларини бетонлаштириш	47 000,0	45 464,6	41 823,2
8	Қашқадарё вилоятидаги умумтаълим мактабларига етказиб бериладиган ўқув мебеллари ва жиҳозлари	59 802,4	59 802,3	59 802,0
9	Маҳаллий бюджет объектлари	157 868,5	115 578,2	120 317,1
10	25.10.2022й ПК-408-қарор	77 904,0	19 581,6	25 358,0
11	06.08.2022й ВМ-435-қарор	48 592,5	8 916,7	11 131,4
12	Ўз маблағлари ҳисобидан бажарилган қурилиш монтаж ишлари	122 102,4	117 232,9	116 519,6
	Ҳаммаси	1 470 090,2	1 287 462,7	1 266 676,8

Вилоят ҳокимлиги инжиниринг
компанияси ДУК директори

А.Нормўминов

Баж:

ТСТЭ ва ХШМБ

